ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ČRIC-CCCC JV

ОБЈЕКАТ: Перони

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 15.02.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од .... до .... укупно .... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I						
II						
III						

Температура

У .... час .... C⁰

У .... час .... C⁰

У .... час .... C⁰

Време

.... (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДАНА 15.02.2022. ОТВОРЕН ЈЕ ДНЕВНИК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА КЊИЗИ 9/5.11. УРЕЂЕЊЕ ПЕРОНА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД.

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
ЗОРИЦА СЛАВКОРИЋ МАРЈАНОВИЋ ДИА
БР. ЛИЦЕНЦЕ 400 1936 03

НАДЗОР
МАРИНА ГАВРИЛОВИЋ ДИА
БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ 400 5194 04

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 16.02.2022. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	6	2	2	13	Вибро плоча x2
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 7 C°

у 12[00] час 11 C°

у 17[00] час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема подтла за постављање бехатон коцки на перону I
- Уградња бехатон коцки на перону I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 17.02.2022. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 11 часова

II смена од 18⁰⁰ до 3⁰⁰ укупно 9 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	8	2	2	16	Вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -1 C⁰

у 12⁰⁰ час 11 C⁰

у 18⁰⁰ час 9 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перон Ia, колосек 8
- Припрема за постављање плоча на колосек 7
- Геомеханички пријем насипа каменог материјала гранулације 0-31, перон I и перон Ia

ПРИМЕДБЕ

Постављање бехатон плоча отежано присуством велике групе разних извођача. Немогуће извршити заштиту у току рада, долази до непрецизности приликом завршетка...

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC–CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 18.02.2022. | 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 11 часова

II смена од 18⁰⁰ до 3⁰⁰ укупно 9 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	8	2	2	16	Вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 3 C⁰

у 12⁰⁰ час 13 C⁰

у 18⁰⁰ час 11 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бехатон плоча (постављање геотекстила и камене ситнежи)
- Постављање бехатон плоча на пероне I и Ia
- Постављање ивичњака уз станичну зграду, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: субота ДАТУМ: 19.02.2022. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	вибро плоча x 3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час 2 C⁰

у 12⁰⁰ час 11 C⁰

у 18⁰⁰ час 8 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Припрема платоа за уградњу бетонских коцки – бехатона, геотекстил и камена ситнеж, а након тога постављање самих бетонских коцки.

– Постављање гранитних ивичњака уз станичну зграду, крило 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маринковић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС - СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: недеља ДАТУМ: 20.02.2022. **5**

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час 2 C⁰

у 12⁰⁰ час 11 C⁰

у 18⁰⁰ час 8 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бетонских коцки - бехатон, уградња геотекстила и камене ситнежи
- Постављање бехатон коцки на пероне I и Ia

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. ...-Маријановић, дипл. инж. арх., ...0 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 21.02.2022.

6

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова	I	6	12	2	2	22	вибро плоча x 3
II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова	II	2	4	1	1	8	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 6⁰⁰ час 1 C°
- у 12⁰⁰ час 17 C°
- у 18⁰⁰ час 7 C°

Време:
- (сунчано, облачно, киша): —
- (брзина ветра):
- (ниво подземних вода):

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бетонских коцки - бехатон и гранитних плоча, уградња геотекстила и камене оплемен.
- Постављање бетонских коцки - бехатон на перону I
- Постављање гранитних плоча на перону I
- Постављање гранитних ивичњака уз станичну зграду

ПРИМЕДБЕ

- Приликом припреме подлоге за постављање бехатон плоча немогуће је спречити пролазак других радника преко исте. Ово повлачи немогућност постављања бехатон плоча у равни, већ су видљиви пропусти

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маринковић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЕС-СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 22.02.2022. 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	Вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час 3 C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 18⁰⁰ час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бетонских коцки - бехатон и гранитних плоча, уграђивање геотекстила и камене ситнеже
- Постављање бетонских коцки - бехатон на перону I, крило Д.
- Постављање гранитних плоча на перону I, крило Ц'

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Милановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ - СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 23.02.2022. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	Вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час 1 C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 18⁰⁰ час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша): —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бетонских коцки - бехатон и гранитних плоча, уградња геотекстила и камене ситнежи
- Постављање бетонских коцки - бехатон на перону I, крило Д.
- Постављање гранитних плоча на перон I, крило Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марича З. Гавриловић дипл. инж. арх.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЕС-СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 24.02.2022. | 9

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6[00] до 18[00] укупно 12 часова

II смена од 18[00] до 6[00] укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	вибро плоча x3
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

(Број радника)

Температура

У 6[00] час -1 C°

У 12[00] час 12 C°

У 18[00] час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу бетонских коцки - бехатон и гранитних плоча, уградња геотекстила и камене ситнежи
- Постављање бетонских коцки - бехатон на перону I, крило Д.
- Постављање гранитних плоча на перону I, крило Ц
- Уградња бетонске каналице испред крила Б и постављање поклопне решетке на исту
- Фуговање гранитних плоча и бехатона кварцним песком гранулације 0,3 - 0,8

ПРИМЕДБЕ

- Приликом постављања гранитних плоча пажљиво исецати делове око браварије и спојеве бехатона и браварије
- Не користити ситне комаде
- Консултовати и надзор за камен
- Око шахтова формирати матрице како би цели део био бетониран.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Милица З. ...ковић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: петак ДАТУМ: 25.02.2022 | 10

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	12	2	2	22	вибро плоча x2
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час 1 C⁰

у 12⁰⁰ час 12 C⁰

у 18⁰⁰ час 9 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема платоа за уградњу гранитних плоча, уградња геотекстила и камене ситнеже
- Постављање гранитних плоча на перону I, крило 4
- Уградња кварцног песка у фуге платоа перона I и Ia (бехатон и гранитне плоче)
- Уређење платоа испред зграде око шахтова, перон I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. грађ.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Савановић, дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: субота ДАТУМ: 26.02.2022. **11**

РАДНО ВРЕМЕ	
I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова	
II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова	
III смена од / до / укупно / часова	

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	12	2	2	21	вибро плоча x2
II	2	4	1	1	8	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 6⁰⁰ час 4 C⁰
- у 12⁰⁰ час 7 C⁰
- у 18⁰⁰ час 8 C⁰

Време:
- (сунчано, облачно, киша)
- — (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уграђивање кварцног песка 0,3-0,8 у фуге гранитних плоча на перону I
- Уграђивање кварцног песка 0,3-0,8 у фуге бетонских коцки на перону I
- Припрема платоа за уградњу гранитних плоча, уграђивање геотекстила и камене ситнеж, крило Ц, перон I
- Уграђивање гранитних плоча, крило Ц, перон I
- Уграђивање камени[?] материјала као тампон слоја за нову саобраћајницу и паркинг на западној фасади на улазу у теретни потходник, са збијањем

ПРИМЕДБЕ

- Око електричних стубова на перону поставити розетне или сл. консултовати пројектанта и извођача електрорадова. Видљиви метални делови који тренутно вире из бехатон плоча
- Обратити пажњу на спој бехатона и ивичњака где није прецизирано поставити сокле, формирати [illegible] пов. ако је потребно

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 27.02.2022. 12

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова
II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	12	2	2	21	вибро плоча x2
II	2	4	1	1	8	камион миксер
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 6⁰⁰ час 3 C⁰
у 12⁰⁰ час 8 C⁰
у 18⁰⁰ час 7 C⁰

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња слоја мршавог бетона испод стопе потпорног зида марке C12/15 код јужне фасаде (паркинг)
- Поправка поплочаног платоа испред станичне зграде
- Уградња преосталог бехатона на платоу.

ПРИМЕДБЕ

- Присуство машина на платоу испред улаза а на бехатон плочама, повлачи и отиске од гума које остављају шару на бехатону као и процуривање уља по плочама које је немогуће очистити.
- Заменити оштећене плоче

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]
НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС - СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 28.02.2022. 13

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	6	2	2	13	вибро плоча
II	1	3	1	1	6	камион багер
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час -1 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 18⁰⁰ час 2 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа арматуре потпорног зида на платоу за паркинг код јужне фасаде на улазу у пешачки потходник
- Постављање дренажних цеви у ровове на паркингу код јужне фасаде
- Уређење платоа око поклопаца шахтова

ПРИМЕДБЕ

- Присуство машина на платоу испред улаза А на бехатон плочама, повлачи и отисак од гума које остављају траг на бехатону као и прљавштина(?) исте по плочама које је немогуће очистити.

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Зорана В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 6194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 01.03.2022. | 14

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 18⁰⁰ укупно 12 часова

II смена од 18⁰⁰ до 6⁰⁰ укупно 12 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	5	2	2	11	вибро плоча
II	1	2	1	1	5	камион, багер
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 6⁰⁰ час -1 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 18⁰⁰ час 6 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа бетонских цеви као зид шахта за дренажу на новој саобраћајници и паркингу, јужна фасада, део код улаза у техничку потходник
- Прање платоа водом под притиском, гранитне и бехатон плоче

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...-Маријановић, 400 1936 13]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 I194 14, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Среда ДАТУМ: 02.03.2022. | 15

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 6⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од 16⁰⁰ до 0⁰⁰ укупно 8 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	6	3	3	17	Вибро плоча
II	2	2	1	1	6	Камион
III	/	/	/	/	/	Багер

Температура

у 6⁰⁰ час -1 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 16⁰⁰ час 7 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша): —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уређење и чишћење платоа
- Монтажа клупа и канти за ђубре на платоу испред крила Б
- Демонтажа оплате потпорног зида на паркингу близу крила Д
- Уградња хидроизолације (битулит) на изведени део потпорног зида
- Монтажа оплате и уградња бетона марке C30/37 потпорног зида на паркингу близу крила Д
- Затрпавање канала за дренажне цеви на паркингу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. ... арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, Жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 03.03.2022. 16

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	5	6	3	3	17	Вибро плоча x2 Камион Миксер Багер
II смена од 17⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 8 часова	II	2	2	1	1	6	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -3 C⁰

у 12⁰⁰ час 7 C⁰

у 17⁰⁰ час 8 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ за кишну канализацију на паркингу на јужној фасади крило Д
- Монтажа оплате потпорног зида и уградња бетона марке C30/37 на паркингу на јужној фасади, крило Д
- Уградња хидроизолације - битулит потпорног зида на паркингу на јужној фасади, крило Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 100 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: петак ДАТУМ: 04.03.2022. **17**

РАДНО ВРЕМЕ			
I смена од 7⁰⁰	до 17⁰⁰	укупно 10	часова
II смена од 17⁰⁰	до 1⁰⁰	укупно 8	часова
III смена од /	до /	укупно /	часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	6	3	3	17	вибро плоча
II	2	2	1	1	6	багер, камион
III	/	/	/	/	/	миксер

Температура:
- у 7⁰⁰ час -3 C⁰
- у 12⁰⁰ час 7 C⁰
- у 17⁰⁰ час 5 C⁰

Време: (сунчано, облачно, киша) — облачно; (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа оплате потпорног зида, паркинг у близини крила Д
- Монтажа оплате преосталог дела потпорног зида, паркинг крило Д
- Уградња бетона марке C30/37 у потпорни зид паркинга, крило Д
- Уградња хидроизолације на потпорни зид паркинга, крило Д
- Ископ и постављање цеви за струју на паркингу, крило Д
- Затрпавање постављених цеви кишне канализације на паркингу, крило Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. Ц. [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СМС – СССС (ЗУ)
ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН субота ДАТУМ 05.03.2022. 18

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	6	6	3	3	18	вибро плоча, багер
II смена од 17⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 8 часова	II	2	2	1	1	6	камион
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7⁰⁰ час -4 C⁰
- у 12⁰⁰ час 6 C⁰
- у 17⁰⁰ час 6 C⁰

Време
—— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа оплате потпорног зида на паркингу, крило Д.
- Затрпавање цеви за ел. инсталације на паркингу, крило Д
- Уградња хидроизолације – битумит преосталог дела потпорног зида на паркингу, крило Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 03, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, Жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 06.03.2022. 19

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од 17⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 8 часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	6	3	3	18	вибро плоча багер
II	2	2	1	1	6	камион
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -2 C⁰

у 12⁰⁰ час 2 C⁰

у 17⁰⁰ час 2 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање каменог материјала и збијање до потребне носивости тампон слоја испод саобраћајнице и паркинга на јужну фасаду, у близини крила Д
- Постављање ивичњака уз потпорни зид на паркингу, крило Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 1936 13]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС-СССС (ЗИ)
ОБЈЕКАТ: Уређење перона жел. ст. Нови Сад
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 07.03.2022. 20

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	5	3	2	14	
II смена од 17⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 8 часова	II	2	2	1	1	6	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁰⁰ час 1 C⁰
у 12⁰⁰ час 4 C⁰
у 17⁰⁰ час 3 C⁰

Време:
(сунчано, облачно, киша)
—
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање ивичњака на паркингу на јужној фасади у близини крила Д
- Монтажна клупа на платоу перона I испред крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКЈС - СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, Жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 08.03.2022. 21

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	5	3	2	14	
II смена од 17⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 8 часова	II	2	2	1	1	6	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -1 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 17⁰⁰ час 5 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање ивичњака на паркингу, јужна фасада у близини крила Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх — 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: среда ДАТУМ: 09.03.2022 — 22

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	4	2	2	11	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час -4 C⁰

У 12⁰⁰ час 4 C⁰

У 17⁰⁰ час 7 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа клупа на платоу перона I на северној фасади испред крила Б и Ц
- Припрема за асфалтирање саобраћајнице и паркинга на јужној фасади у близини крила Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије — Зорана В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04 — Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: четвртак ДАТУМ: 10.03.2022. 23

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 1 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 17⁰⁰ час 5 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гаврилoвић, дипл. инж. арх., 400 5192 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: петак ДАТУМ: 11.03.2022. 24

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7°° до 17°° укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7°° час -7 C°

У 12°° час 3 C°

У 17°° час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: субота ДАТУМ: 12.03.2022

25

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -8 C⁰

у 12⁰⁰ час 5 C⁰

у 17⁰⁰ час 5 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1835 03, одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС - СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 13.03.2022. 26

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	3	1	1	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -6 C⁰

у 12⁰⁰ час 8 C⁰

у 17⁰⁰ час 8 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња материјала у простор између потпорног зида и ивичњака на паркингу, јужна фасада у близини крила Д
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Мук

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 14.03.2022.
до субота 19.03.2022.

27

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од .... до .... укупно .... часова	I						
II смена од .... до .... укупно .... часова	II						
III смена од .... до .... укупно .... часова	III						

Температура			Време
У	час	C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У	час	C°	.... (брзина ветра)
У	час	C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Није било радова на уређењу перона

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић * 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић * 400 8194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC- CCCC (ovi

ОБЈЕКАТ: Уређење перона жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 20.03.2022. | 28

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
	Број радника					
I	5	/	1	1	7	вибро плоча x2
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 7 C⁰

У 12⁰⁰ час 9 C⁰

У 17⁰⁰ час 9 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање каменог материјала гранулације 0-63 mm као припрема за полагање бехатон плоча, перон I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Мариња З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (SV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 21.03.2022. | 29

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	Вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час -4 C°

у 12⁰⁰ час 10 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време

—— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање и збијање каменог материјала гранулације 0-31 mm на перону I, стационажа km 77+200 до km 77+214.
- Полагање геотекстила као припрема за полагање бехатона на перон I

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорана В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: уторак ДАТУМ: 22.03.2022. | 30

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	5	1	1	1	8	вибро плоча x2
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

- у 7⁰⁰ час -2 C°
- у 12⁰⁰ час 16 C°
- у 17⁰⁰ час 17 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема подлоге за постављање бехатон плоча на перону I, стационажа 77+200

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Цуј [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, одговорни извођач радова] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС - СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, Жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Среда ДАТУМ: 23.03.2022 31

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	Вибро плоча x 2
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 2 C⁰

у 12⁰⁰ час 18 C⁰

у 17⁰⁰ час 18 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша): —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање бехатон плоча на перон I
- Геомеханички пријем насипа испод бехатон плоча на перону I на стационажи од км. 77+175 до 77+214

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: Уређење перона жел. ст. Нови Сад
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 24.03.2022. 32

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	1	1	1	8	Вибро плоча x2
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура		Време
у 7⁰⁰ час	5 C⁰	(сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час	20 C⁰	(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час	21 C⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Слијепчевић-Милановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 S194 06, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКС – СССС (?)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: петак ДАТУМ: 25.03.2022. **33**

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	5	1	1	1	8	вибро плоча x2
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 4 C⁰
- у 12⁰⁰ час 16 C⁰
- у 17⁰⁰ час 17 C⁰

Време:
- — (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I
- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема подлоге за постављање бехатон плоча на перону I на стационажи км 77+170 до км 77+200

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (SV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Субота ДАТУМ: 26.03.2022. 34

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	вибро плоча x2
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 4 C°

у 12[00] час 20 C°

у 17[00] час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као подлоге за постављање бехатон плоча на перону I, стационажа км. 77+125 до км 77+170
- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ · Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 · ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ · Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 03 · ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: недеља ДАТУМ: 27.03.2022. 35

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	Вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 6 C°

у 12[00] час 16 C°

у 17[00] час 18 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Постављање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I

ПРИМЕДБЕ

Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Инжењерска комора Србије, одговорни извођач радова

Зорана В. Славковић-Марјановић, 400 1936 03, Инжењерска комора Србије

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (OU)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 28.03.2022. | 36

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	вибро-плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 2 C⁰

у 12⁰⁰ час 18 C⁰

у 17⁰⁰ час 20 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање геотекстила и насипање камене ситнеж као припрема за постављање бехатон плоча на перону I, стационажа од км. 77+100 до км. 77+125
- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I
- Насипање и збијање каменог материјала гранулације 0–63 и 0–31,5 mm на перону I, стационажа км. 77+085 до км. 77+110

ПРИМЕДБЕ

- Јасно видљиво прецизније полагање бехатон плоча нето у делу испред зграде где је била велика комуникације
- Инсистирање на поправкама везаним за бехатон испред станичне зграде!!!

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРК-СССС (?)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: уторак ДАТУМ: 29.03.2022. 37

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	2	10	вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 6 C°

у 12⁰⁰ час 22 C°

у 17⁰⁰ час 20 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање каменог материјала гранулације 0-63 mm и 0-31,5 mm и његово збијање на перону I, стационажа km 77+080 до km 77+089
- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема за постављање бехатон плоча на перону I, стационажа од km. 77+080 до km. 77+100
- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Ц. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Стојковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН среда ДАТУМ 30.03.2022. | 38

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	6	1	1	1	9	вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 8 C⁰

У 12⁰⁰ час 18 C⁰

У 17⁰⁰ час 19 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање пресованих бетонских плоча - бехатон на претходно припремљену подлогу на перону I

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маринковић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марија З. Гавриловић, Одговорни извођач радова]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRK-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 31.03.2022. 39

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	Багер, Камион
II	/	/	/	/	/	Вибро плоча
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C⁰

у 12⁰⁰ час 18 C⁰

у 17⁰⁰ час 18 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) — — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перону I
- Насипање и збијање каменог материјала гранулације 0-63 и 0-31,5 mm на перону I6, стационажа km. 77+195 до km. 77+214.
- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема за постављање бехатон плоча на перону I6, стационажа од km. 77+210 до 77+214.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Миљановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ДАН петак ДАТУМ 01.04.2022. | 40

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	7	2	1	1	11	багер, камион, вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 14 C⁰
- у 12⁰⁰ час 16 C⁰
- у 17⁰⁰ час 17 C⁰

Време: — (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) — (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање каменог материјала гранулације 0-63mm и 0-31,5mm и његово збијање на перону Iв, стационажа од km. 77+150 до km. 77+195.
- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема за постављање бехатон плоча на перону Iб, стационажа од km 77+160 до km. 77+210
- Уграђивање и постављање бехатон плоча на перону Iв, стационажа од km. 77+200 до km. 77+214.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. ... одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 03, одговорни извођач радова]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (ОVI

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 02.04.2022. 49

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	багер, камион, вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 4 C⁰

у 12⁰⁰ час 6 C⁰

у 17⁰⁰ час 4 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уграђење и постављање бехатон плоча на перону I
- Насипање каменог материјала гранулације 0-63 mm и 0-31,5 mm и његово збијање на перону I, стационажа од km. 77+010 до km. 77+040

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије, Зоран З. Славковић-Миливојевић, 400 ...

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

42

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 03.04.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	1	1	1	9	Багер Камион Вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^00 час 1 C°

У 12^00 час 4 C°

У 17^00 час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I5, стационажа км. 77+165 до км. 77+200
- Постављање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I
- Насипање каменог материјала гранулације 0-63мм и 0-31,5мм и његово збијање на перону I5, стационажа од км. 77+120 до км. 77+160.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC CRBC

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 04.04.2022 — 43

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7°° до 17°° укупно 10 часова	I	7	1	1	1	10	вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7°° час −2 C°
- у 12°° час 8 C°
- у 17°° час 10 C°

Време:
- — (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону Iб, стационажа од км. 77+150 до км. 77+165
- Полагање геотекстила и насипање камене ситнеже као припрема за постављање бехатон плоча на перону Iб, стационажа од км. 77+135 до км. 77+160

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. грађ., 380 1236 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 4194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 05.04.2022. **44**

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	6	1	1	1	9	вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Број радника

Температура:
- у 7⁰⁰ час 8 C⁰
- у 12⁰⁰ час 18 C⁰
- у 17⁰⁰ час 19 C⁰

Време:
- (сунчано, облачно, киша)
- — (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I б, стационажа км. 77+140 до км. 77+150

– Уз присуство надзорног органа примљен је насип 0–31,5 mm испод бехатон плоча на перону I б на стационажи од км. 77+120 до км. 77+160 и уз одобрење надзорног органа настављено је постављање бехатон плоча

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије – Марина З. [illegible] – Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије – Зорана В. Славковић-Маринковић – Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: среда ДАТУМ: 06.04.2022.

45

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7°° до 17°° укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	8	2	1	1	12	вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7°° час 1 C°

у 12°° час 15 C°

у 17°° час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону Iб на стационажи од км. 77+135 до км. 77+140
- Уклањање бехатон плоча и замена истих гранитним плочама на перону I, стационажа од км. 77+000 до км. 77+020

ПРИМЕДБЕ

Пажљивим прегледом постављањеног бехатона у наведеном делу уочљива је огромна разлика у квалитету у односу на део под бехатоном испред станичне зграде

Отклонити наведене недостатке у делу постављеног бехатона I фазе

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. грх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 8194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ДАН четвртак ДАТУМ 07.04.2022. 46

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	8	1	1	1	11	вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

- у 7⁰⁰ час 11 C⁰
- у 12⁰⁰ час 12 C⁰
- у 17⁰⁰ час 14 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

— (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перону Iб
- Постављање гранитних плоча на перону I, стационажа од км. 77+000 до км. 77+020

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 8184 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 08.04.2022. 47

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	8	2	1	1	12	камион, багер
II	/	/	/	/	/	вибро плоча
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C⁰

у 12⁰⁰ час 17 C⁰

у 17⁰⁰ час 20 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање каменог материјала гранулације 0-31,5 mm и његово збијање на перону Iб, стационажа од км 77+077 до км 77+120

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИЗВОЂАЧ РАДОВА *] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (OV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: субота ДАТУМ: 09.04.2022. | 48

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника – Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7^{00} до 17^{00} укупно 10 часова	I	8	1	1	1	11	вибро плоча
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7^{00} час 16 C°
- у 12^{00} час 21 C°
- у 17^{00} час 9 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- УЗ ПРИСУСТВО НАДЗОРНОГ ОРГАНА ПРИМЉЕН ЈЕ НАСИП ГРАНУЛАЦИЈЕ 0-31,5 mm ИСПОД БЕХАТОН ПЛОЧА НА СТАЦИОНАЖИ ОД КМ 77+077 ДО КМ 77+120 И УЗ ЊЕГОВО ОДОБРЕЊЕ НАСТАВЉЕНО ЈЕ ПОЛАГАЊЕ БЕХАТОН ПЛОЧА НА ПЕРОНУ IБ
- ПОЛАГАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА И НАСИПАЊЕ КАМЕНЕ СИТНЕЖИ КАО ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ БЕХАТОН ПЛОЧА НА ПЕРОНУ IБ НА СТАЦИОНАЖИ ОД КМ 77+110 ДО КМ. 77+135
- ПОЛАГАЊЕ БЕХАТОН ПЛОЧА НА ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНУ ПОДЛОГУ НА ПЕРОНУ IБ, СТАЦИОНАЖА КМ. 77+110 ДО КМ 77+135

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 4194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, жел. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 10.04.2022. 49

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5	/	1	/	6	вибро плоча
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 5 C°

у 12⁰⁰ час 11 C°

у 15⁰⁰ час 11 C°

Време

— — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање геотекстила и насипање камене ситнежи као припрема за постављање бехатон плоча на перону I5, стационажа од км 77+095 до км 77+110
- Полагање бехатон плоча на претходно припремљену подлогу на перону I5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Марија З. Гавриловић, дипл. инж. арх.]